

平成 25 年度 事務事業評価シート 新規 継続 変更

一般ソフト事業 施設等維持管理 行政事務

事務事業名	山田久原2号線視覚障害者誘導標示設置工事	予算事業名		担当課	田園都市課
会計名称	一般会計	予算科目	8 款 2 項 3 目	所属長名	實淵孝則
総合計画での位置づけ	豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる			担当責任者名(記入者)	横山 正利
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 内部管理事務 <input type="checkbox"/> 法定事務		法令根拠等	道路法、バリアフリー新法	
事業の対象	視覚障害者	実施期間	【開始年度】	平成 25 年度	
			【終了年度】	平成 25 年度(予定) <input type="checkbox"/> 設定なし	
事業の目的	久原地区の主要道路である山田～久原2号線に視覚障害者誘導標示を設置することで、視覚障害者の歩道通行の安全確保及び移動等における利便性の向上をはかる。		事業の内容	役場入口から久原交差点までの1, 390m区間に視覚障害者誘導標示(点字タイル)を設置	
改善策の具体的な取り組み(当初)			改善策の具体的な取り組み(二次評価後)		

事業費及び財源内訳 (千円)					事業活動の実績 (活動指標)					
項目	24 年度決算	25 年度予算	9月末の執行状況	25 年度決算	項目	単位	24 年度実績	25 年度予定	9月末の実績	25 年度実績
事業費		23,000		22,998	視覚障害者誘導標示設置	m		1390		1390
直接事業費										
人件費										
合計		23,000		22,998						
財源内訳	国庫支出金		12,430	12,430						
	県支出金									
	地方債									
	その他									
事務量	① 人工数									
	② 人件費単価	7,289	7,073	7,073						
	③ 補助事業人件費									
	人件費(①×②-③)									

向こう5年間の直接事業費の推移 (千円)	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	5年間の合計
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

成果指標	視覚障害者誘導標示設置により安全性の確保及び利便性の向上	区分年度	24 年度	25 年度	26 年度	目標 年度
		実績		1390		
指標設定の考え方	視覚障害者が安全に移動しやすく、暮らしの便利さを実感してもらう	目標		1390		

今年度の課題への対応状況(途中経過)

事業の事業	自己評価(担当者)	評価項目	内容	スコア	合計点が	A/B/C/D/E	課題認識				
								24 年度	25 年度	26 年度	目標 年度
事業の事業	自己評価(担当者)	妥当性	目的の妥当性	5 4 3 2 1	5	合計点が 14~15 : A 10~13 : B 8~9 : C 5~7 : D 3~4 : E	A	バリアフリーの観点から最も必要な事業であるが、構造物の耐久性等を考慮すると事業費が高くなる。			
			町民ニーズへの対応	5 4 3 2 1	5						
			町の関与の妥当性	5 4 3 2 1	5						
		有効性	事業の効果	5 4 3 2 1	5						
			成果向上の可能性	5 4 3 2 1	5						
			施策への貢献度	5 4 3 2 1	5						
	効率性	手段の最適性	5 4 3 2 1	5	合計点が 14~15 : A 10~13 : B 8~9 : C 5~7 : D 3~4 : E	B					
		コスト効率	5 4 3 2 1	4							
		受益者負担の適正	5 4 3 2 1	4							
		一次評価	妥当性	目的の妥当性			5 4 3 2 1		5	合計点が 14~15 : A 10~13 : B 8~9 : C 5~7 : D 3~4 : E	A
				町民ニーズへの対応			5 4 3 2 1		5		
				町の関与の妥当性			5 4 3 2 1		5		
所属長の評価	有効性	事業の効果	5 4 3 2 1	5	合計点が 14~15 : A 10~13 : B 8~9 : C 5~7 : D 3~4 : E	A					
		成果向上の可能性	5 4 3 2 1	5							
		施策への貢献度	5 4 3 2 1	5							
	効率性	手段の最適性	5 4 3 2 1	5			合計点が 14~15 : A 10~13 : B 8~9 : C 5~7 : D 3~4 : E	B			
		コスト効率	5 4 3 2 1	4							
		受益者負担の適正	5 4 3 2 1	4							

事務事業名	山田久原2号線視覚障害者誘導標示設置工事	予算事業名		担当課	田園都市課
会計名称	一般会計	予算科目	8 款 2 項 3 目	所属長名	實淵孝則
総合計画での位置づけ	豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる			担当責任者名（記入者）	横山 正利
				電話番号（内線）	
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 内部管理事務 <input type="checkbox"/> 法定事務		法令根拠等	道路法、バリアフリー新法	
事業の対象	視覚障害者		実施期間	【開始年度】	平成 25 年度
				【終了年度】	平成 25 年度（予定） <input type="checkbox"/> 設定なし
事業の目的	久原地区の主要道路である山田～久原2号線に視覚障害者誘導標示を設置することで、視覚障害者の歩道通行の安全確保及び移動等における利便性の向上をはかる。		事業の内容	役場入口から久原交差点までの1, 390m区間に視覚障害者誘導標示（点字タイル）を設置	
改善策の具体的な取り組み（当初）			改善策の具体的な取り組み（二次評価後）		

（自己評価） 課題認識	妥当性	目的の妥当性	5	A	自己評価は、担当者が主に事業推進を効率的効果的に進めたかどうかを評価したもの。 一次評価は、担当者の自己評価を踏まえて施策の推進を念頭に置き、所属長が評価したもの。	A	目的の妥当性	5	妥当性	一次評価
		町民ニーズへの対応	5				町民ニーズへの対応	5		
		町の関与の妥当性	5				町の関与の妥当性	5		
	有効性	事業の効果	5	A		事業の効果	5	有効性		
		成果向上の可能性	5			成果向上の可能性	5			
		施策への貢献度	5			施策への貢献度	5			
	効率性	手段の最適性	5	B		手段の最適性	5	効率性		
		コスト効率	4			コスト効率	4			
		受益者負担の適正	4			受益者負担の適正	4			
バリアフリーの観点から最も必要な事業であるが、構造物の耐久性等を考慮すると事業費が高くなる。					ハートフなまちづくりの観点から必要な事業であるが、構造物の耐久性等を考慮すると事業費が高くなる。					

施策を踏まえた判断	二次評価（所属長）	<input type="checkbox"/>	一次評価結果より以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。	指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。	
		<input checked="" type="checkbox"/>	一次評価結果のとおり事業継続と判断する。		
		<input type="checkbox"/>	一次評価結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。		
		<input type="checkbox"/>	一次評価は以下の点で問題がある又は判断されるため、一次評価の見直しを求める。		一次評価をやり直し、 月 日 までに事務局へ提出すること。
		<input type="checkbox"/>	町民サービスに直結する主要事業のため、評価そのものを行政評価委員会に諮ることとする。		行政評価委員会で評価する。 答申期限： 月 日
		<input type="checkbox"/>	一次評価結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		
		<input type="checkbox"/>	一次評価結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。		

行政評価委員会の答申	外部評価	答申の内容 【評価 B：事務事業の進め方の改善を検討する必要がある。】 必要性、安全性のためには継続すべき事業であることは間違いがないが、新設、補修工事の優先順位の考え方が数値化やランク付けにより客観的にわかるような工夫が必要である。道路ストック点検事業の完了後、優先順位を明文化することが必要だと考える。
------------	------	---

経営者会議の最終判断	事業の方向性	<input type="checkbox"/> さらに重点化する。 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続する。 <input type="checkbox"/> 右記の点を見直しの上、継続する。 <input type="checkbox"/> 事業の縮小を検討する。 <input type="checkbox"/> 事業の休止、廃止を検討する。	コメント欄
	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		