

平成 25 年度 事務事業評価シート 新規 継続 変更

一般ソフト事業 施設等維持管理 行政事務

事務事業名	下山田交差点道路改良事業	予算事業名		担当課	田園都市課
会計名称	一般会計	予算科目	8 款 2 項 3 目	所属長名	實淵孝則
総合計画での位置づけ	豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる			担当責任者名(記入者)	河邊 昂士
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 内部管理事務 <input type="checkbox"/> 法定事務		法令根拠等	道路法	
事業の対象	当該道路利用者		実施期間	【開始年度】	平成 25 年度
				【終了年度】	平成 25 年度(予定) <input type="checkbox"/> 設定なし
事業の目的	本交差点は横断歩道上を車両が通行している現状で交差点として好ましくなく、また交通事故が多いため交差点改良事業を行う。		事業の内容	工事延長L=100.3m、排水工、舗装工、路側工	
改善策の具体的な取り組み(当初)			改善策の具体的な取り組み(二次評価後)		

事業費及び財源内訳 (千円)					事業活動の実績 (活動指標)					
項目	24 年度決算	25 年度予算	9月末の執行状況	25 年度決算	項目	単位	24 年度実績	25 年度予定	9月末の実績	25 年度実績
事業費		14,997		14,997	交差点改良	m		100.3		100.3
直接事業費										
人件費		353		353						
合計		15,350		15,350						
財源内訳	国庫支出金									
	県支出金									
	地方債									
	その他									
一般財源		15,350		15,350						
事務量	① 人工数		0.05	0.05						
	② 人件費単価		7,073	7,073						
	③ 補助事業人件費									
	人件費(①×②-③)		353.65		353.65					

向こう5年間の直接事業費の推移 (千円)	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	5年間の合計
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

成果指標	道路交通安全性の向上、交通事故の減少	区分年度	24 年度	25 年度	26 年度	目標 年度
		実績				
指標設定の考え方	交差点改良により道路交通安全性の向上がはかられ、交通事故の減少につながる。	目標				

今年度の課題への対応状況(途中経過)

事業の評価	自己評価(担当者)	妥当性	目的の妥当性	5	合計点が	A	自己の課題認識
			町民ニーズへの対応	5			
有効性	町の関与の妥当性	事業の効果	町が積極的に関与すべきものである。	5	合計点が	A	町道との交差点ということもあり、警察協議等により設計に時間を要した。
			今このところ関与は妥当と判断できる。	5			
効率性	コスト効率	施策への貢献度	町民が満足している。	5	合計点が	A	
			町民がほぼ満足している。	5			
一次評価(所属長)	妥当性	町の関与の妥当性	町民が満足していない。	5	合計点が	B	
			町民が満足していない。	5			
有効性	成果向上の可能性	施策への貢献度	町民がおおいに満足している。	5	合計点が	A	
			町民がほぼ満足している。	5			
効率性	コスト効率	手段の最適性	町民が満足していない。	5	合計点が	B	
			町民が満足していない。	5			
受益者負担の適正	受益者負担の適正	受益者負担の適正	活動指標が向上し、新しい活動指標を設定できる。	5	合計点が	A	
			計画・手段が効率的である。	5			
受益者負担の適正	受益者負担の適正	受益者負担の適正	活動指標の実績が上がらず、効率的な手段でない。	5	合計点が	B	
			予算額内で目標以上の成果実績の向上が見られた。	5			
受益者負担の適正	受益者負担の適正	受益者負担の適正	活動指標の実績が上がらず、効率的な手段でない。	5	合計点が	B	
			予算額内で目標の80%以上の実績をあげた。	5			
受益者負担の適正	受益者負担の適正	受益者負担の適正	成果実績に対して、予算額が過大である。	5	合計点が	B	
			コスト効率が良く、サービスとのバランスが良い。	5			
受益者負担の適正	受益者負担の適正	受益者負担の適正	適切な受益者負担と判断できる。	5	合計点が	B	
			コスト効率が悪く、受益者以外の負担が大きい。	5			

事務事業名	下山田交差点道路改良事業	予算事業名		担当課	田園都市課
会計名称	一般会計	予算科目	8 款 2 項 3 目	所属長名	實淵孝則
総合計画での位置づけ	豊かな自然と暮らしの便利さが調和したまちをつくる			担当責任者名（記入者）	河邊 昂士
				電話番号（内線）	
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 内部管理事務 <input type="checkbox"/> 法定事務		法令根拠等	道路法	
事業の対象	当該道路利用者		実施期間	【開始年度】	平成 25 年度
				【終了年度】	平成 25 年度（予定） <input type="checkbox"/> 設定なし
事業の目的	本交差点は横断歩道上を車両が通行している現状で交差点として好ましくなく、また交通事故が多いため交差点改良事業を行う。		事業の内容	工事延長L=100.3m、排水工、舗装工、路側工	
改善策の具体的な取り組み（当初）			改善策の具体的な取り組み（二次評価後）		

（自己評価） （担当者） 課題認識	妥当性	目的の妥当性	5	A	自己評価は、担当者が主に事業推進を効率的効果的に進めたかどうかを評価したもの。 一次評価は、担当者の自己評価を踏まえて施策の推進を念頭に置き、所属長が評価したもの。	A	5	目的の妥当性	妥当性	一次評価
		町民ニーズへの対応	5				5	町民ニーズへの対応		
		町の関与の妥当性	5				5	町の関与の妥当性		
	有効性	事業の効果	4	A		4	事業の効果	有効性		
		成果向上の可能性	5			5	成果向上の可能性			
		施策への貢献度	5			5	施策への貢献度			
	効率性	手段の最適性	5	A		B	5	手段の最適性	効率性	
		コスト効率	4				4	コスト効率		
		受益者負担の適正	5				4	受益者負担の適正		
目標であった平成25年度に事業を完了することができた。内容は当初の予定通り完了した。					県道との交差点ということもあり、警察協議等により設計に時間を要した。					

施策を踏まえた判断	二次評価（所属長）	<input type="checkbox"/>	一次評価結果より以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。	指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。 一次評価をやり直し、 月 日 までに事務局へ提出すること。 行政評価委員会で評価する。 答申期限： 月 日
		<input checked="" type="checkbox"/>	一次評価結果のとおり事業継続と判断する。	
		<input type="checkbox"/>	一次評価結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。	
		<input type="checkbox"/>	一次評価は以下の点で問題がある又は判断されるため、一次評価の見直しを求める。	
		<input type="checkbox"/>	町民サービスに直結する主要事業のため、評価そのものを行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次評価結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
<input type="checkbox"/>	一次評価結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。			

行政評価委員会の答申	外部評価	答申の内容 【評価 B：事務事業の進め方の改善を検討する必要がある。】 必要性、安全性のためには継続すべき事業であることは間違いがないが、新設、補修工事の優先順位の考え方が数値化やランク付けにより客観的にわかるような工夫が必要である。道路ストック点検事業の完了後、優先順位を明文化することが必要だと考える。
------------	------	---

経営者会議の最終判断	事業の方向性	<input type="checkbox"/> さらに重点化する。 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続する。 <input type="checkbox"/> 右記の点を見直しの上、継続する。 <input type="checkbox"/> 事業の縮小を検討する。 <input type="checkbox"/> 事業の休止、廃止を検討する。	コメント欄
	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		